

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1398 (سه ماهه دوم)

الف (بخش روستایی) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	153.83	32.65	21.225
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	140.5	44.2	31.46
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	224	52.6	23.48
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	5600	1130	20.18
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	5600	1130	20.18
حفر چاه	حلقه	50	7	14
تجهیز چاه	حلقه	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	17	5.5	32.355
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	-	-	-
اجرای خطوط انتقال	کیلومتر	-	-	-
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

الف (بخش شهری) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
-----	-----------	--------------------	-------------	-------------

32.8	59.33	181	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه
28.8	54.25	188.5	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
21.6	60	277.63	کیلومتر	خطوط انتقال و آبرسانی
10.2	1630	16000	متر مکعب	مخازن وارد شده به مدار بهره برداری
5.75	1130	19650	متر مکعب	مخازن در دست ساخت
20.2	11.5	57	حلقه	حفر چاه
17.95	11.5	64	حلقه	تجهیز چاه
0	0	8	باب	ایستگاه پمپاژ
50	24840	49680	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
50	24840	49680	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

درصد پیشرفت	عملکرد 1398	مصوب بودجه 1398	واحد سنجش	شرح
30.3	39.15	129.2	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه جمع آوری
5.5	0.43	7.75	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال
31.5	0.32	1	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
0	0	13	باب	ایستگاه پمپاژ
60.2	2605	4328	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
14.35	10920	76216	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری